



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 сентября 2015 года

№ 660р

г. Тирасполь

О направлении отчета  
об исполнении Государственной программы  
«Строительство, ремонт и реконструкция  
систем питьевого водоснабжения сел и поселков  
Приднестровской Молдавской Республики  
на 2011 – 2015 годы» за 2014 год

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 13, 16 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с дополнением, внесенным Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 15 апреля 2011 года № 24-З-V «Об утверждении Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011 – 2015 годы» (САЗ 11-15):

1. Направить отчет об исполнении Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011 – 2015 годы» за 2014 год на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).

2. Назначить официальными представителями Правительства Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики отчета об исполнении Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011 – 2015 годы» за 2014 год заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики по вопросам регионального развития, транспорта и связи – министра регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики Власова В.И., первого заместителя министра – начальника Главного

управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики Медведева А.В., заместителя начальника Главного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – начальника управления реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики Бегаеву Е.М.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



Т.ТУРАНСКАЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Распоряжению Правительства  
Приднестровской Молдавской  
Республики  
от 15 сентября 2015 года № 660р

ОТЧЕТ  
об исполнении Государственной программы  
«Строительство, ремонт и реконструкция  
систем питьевого водоснабжения сел и поселков  
Приднестровской Молдавской Республики  
на 2011 – 2015 годы» за 2014 год

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 15 апреля 2011 года № 24-3-V утверждена Государственная программа «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011 – 2015 годы» (далее – Государственная программа). Финансирование Государственной программы предусмотрено за счет средств республиканского бюджета в сумме 234 946 831 рублей.

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2013 года № 287-3-V «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (САЗ 13-51,1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2014 года № 57-ЗИ-V (САЗ 14-8), от 13 марта 2014 года № 67-ЗИ-V (САЗ 14-11), от 28 марта 2014 года № 75-ЗИД-V (САЗ 14-13), от 1 апреля 2014 года № 77-ЗИ-V (САЗ 14-14), от 30 апреля 2014 года № 94-ЗИД-V (САЗ 14-18), от 25 июня 2014 года № 119-ЗИД-V (САЗ 14-26), от 14 июля 2014 года № 139-ЗИ-V (САЗ 14-29), от 16 июля 2014 года № 142-ЗИД-V (САЗ 14-29), от 24 октября 2014 года № 159-ЗИД-V (САЗ 14-43), от 19 ноября 2014 года № 183-ЗИД-V (САЗ 14-47), от 30 декабря 2014 года № 222-ЗИД-V (САЗ 15-1), разработано и утверждено Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 30 «Об утверждении сметы расходов на финансирование Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011 – 2015 годы» на 2014 год» (САЗ 14-5).

В целях своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, согласно Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 2014 года № 145 «Об установлении порядка реализации Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики 2011 – 2015 годы»



САЗ (14-21) Министерство регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики наделено полномочиями распорядителя кредита и заказчика для дальнейшего заключения договоров на выполнение программных мероприятий, на производство строительных и ремонтных работ со специализированным предприятием государственное унитарное предприятие «Водоснабжение и водоотведение» – генеральным подрядчиком без проведения тендера.

В 2014 году на финансирование Государственной программы были предусмотрены средства в сумме 25 467 122 рублей, из них 15 257 526 рублей – кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году, профинансировано – 8 318 625 рублей (погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2013 году), выполнено на сумму 3 028 626 рублей, а именно:

По государственной администрации города Бендеры:

- село Гиска: восстановление асфальтобетонного покрытия по улице Ленина;

- село Протягайловка: прокладка водопроводных сетей d 160 мм по улице Мунтяна – 950 м, произведена засыпка трассы, выполнена врезка в существующую сеть.

По государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары:

- село Ново-Комиссаровка: прокладка водопроводных сетей d 63 мм – 1616 м, d 50 мм – 100 м, d 40 мм – 507 м, d 25 мм – 100 м по улице Первомайской; d 40 мм – 293 м по улице Лесной; d 63 – 707 м, d 32 мм – 70 м по улице Горького; d 32 мм – 430 м по улице Виноградской;

- село Койково: капитальный ремонт водопроводных сетей d 63 мм – 155 м, d 25 мм – 12 м по улице Школьной; d 32 мм – 126 м, d 25 мм – 24 м по улице Солнечной; d 32 мм – 162 м по переулку Школьному;

- село Гармацкое: прокладка водопроводных сетей d 63 мм – 478 м по улице 1 Мая; d 63 мм – 280 м по улице Колхозной; d 40 мм – 100 м, d 25 мм – 71 м по переулку Степному;

- село Красный Виноградарь:

1) прокладка водопроводных сетей d 90 мм – 1 111 м по полю;

2) выполнение проектных работ по электроснабжению артезианской скважины.

По государственной администрации Григориопольского района и города Григориополь:

- село Гыртоп: строительство павильонов артезианской скважины; монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием; электроснабжение артезианской скважины;

- село Малаешты:

1) изготовление водонапорной башни и распределительной камеры;

2) прокладка водопроводной сети d 40-50 мм – 489 м по улицам Энгельса, Кирова, Докучаева, Луначарского, Чапаева, Строителей, по переулку Кирова;

3) монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием;



4) электроснабжение и автоматизация артезианской скважины;  
5) испытания и измерения электрооборудования электроснабжения (ПНР ТП);

- села Тея, Токмазея:

1) электрощитовая, электромонтажные работы артезианской скважины;

2) строительство ВЛ – 10 кВ, КЛ – 0,4 кВ, трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ типа КТП.

- село Красная Горка: прокладка водопроводной сети d 63 мм – 50 м по улице Щорса;

- село Колосово:

1) строительство павильонов артезианской скважины;

2) монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием;

3) электроснабжение артезианской скважины (испытание и измерения электрооборудования ПНР).

- село Ташлык: капитальный ремонт водопроводных сетей d 50 мм – 600 м, d 40 мм – 60 м по улице Антонова, d 40 мм – 340 м по улице Джаркибаева;

- село Глиное: прокладка водопроводных сетей d 110 – 707 м в две нитки, прокопано 300 м;

- село Делакеу: прокладка водопроводных сетей d 63 – 8 м;

- село Черница: строительство павильонов артезианской скважины; монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием.

Государственная администрация Каменского района и города Каменка:

- село Кузьмин: прокладка водопроводных сетей d 63 мм – 750 м, выполнены земляные работы (траншея – 750 м), выполнена обратная засыпка траншеи, установлен железобетонный колодец d 1,5 м;

- село Подойма: строительство сетей электроснабжения КЛ – 0,4 кВ от щита учета БЗУМ ТП-14 до модуля щита автоматики скважины (ЩАС).

Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница:

- село Жура: строительство водонапорной башни V – 15 куб. м.

Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея:

- село Парканы: прокладка водопроводных сетей d 110 мм – 1 100 м по улице Карла Маркса, улице Суворова.

Финансово-экономические показатели представлены в Приложении к настоящему отчету.

Выполнение утвержденных лимитов финансирования на 30 % обусловлено тем, что в Постановлении Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 30 «Об утверждении сметы расходов на финансирование Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011 – 2015 годы» на 2014 год» (САЗ 14-5) было учтено увеличение финансовых средств по сравнению с объемами финансирования, установленными Государственной программой, по следующим мероприятиям:



1) по городу Днестровск – в связи с необходимостью восстановления дорожного покрытия и реконструкции камер переключения проложенных сетей водоснабжения;

2) по селу Гояны – в связи с необходимостью восстановления артскважины, реконструкции систем электроснабжения насосной станции и резервуара чистой воды для водоснабжения села;

3) по селу Новая Александровка – в связи с необходимостью строительства и монтажа воздушной линии электропередачи 10 кВ и трансформаторной подстанции для восстановления электроснабжения артезианской скважины;

4) по селу Новая Кошница – в связи с необходимостью строительства и монтажа трансформаторной подстанции для восстановления электроснабжения артезианской скважины;

5) по селу Гармацкое – в связи с необходимостью завершения работ по строительству сетей водоснабжения села;

6) по селу Делакеу – в связи с необходимостью изготовления и монтажа водонапорной башни, строительства сетей водоснабжения для ее подключения к уличным сетям, монтажа нового энергетического оборудования;

7) по селу Катериновка – в связи с необходимостью выполнения проектных работ по расширению водозаборной зоны, строительства уличных сетей водоснабжения, окончания работ по водонасосной станции (данные работы выполнены по обращению государственной администрации, депутатского корпуса и жителей села в связи с истощением водоносного горизонта шахтных колодцев);

8) по селу Севериновка – в связи с необходимостью выполнения строительных и электромонтажных работ для восстановления водонасосной станции, для водоснабжения села;

9) по селу Строенцы – в связи с необходимостью выполнения работ по бурению артезианской скважины, установке водонапорной башни, строительству сетей электроснабжения артезианской скважины и реконструкции сетей водоснабжения (работы выполнялись в связи с обращением государственной администрации села и населения для обеспечения села питьевой водой в полном объеме);

10) по селу Мокра – в связи с необходимостью выполнения работ по изготовлению и монтажу 2-х водонапорных башен, реконструкции водонасосных станций, по строительству сетей водоснабжения, восстановлению дорожного покрытия, электроснабжению артезианской скважины (работы выполнялись в связи с обращением государственной администрации села и населения для обеспечения села питьевой водой в полном объеме);

11) по селу Жура – в связи с необходимостью реконструкции сетей водоснабжения, изготовления и монтажа водонапорной башни взамен аварийной, устройства зон санитарной охраны (работы выполнялись в связи с обращением государственной администрации села и населения для обеспечения села питьевой водой в полном объеме).



Всего по Государственной программе выполнено: проложено сетей водоснабжения – 7317 м; реконструировано сетей водоснабжения – 5265 м; осуществлен капитальный ремонт одной артезианской скважины; построено 3 павильона артезианских скважин; приобретены и смонтированы 2 водонапорные башни; монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием электроснабжения и автоматизации артезианской скважины – 1 штука; строительно-монтажные работы и монтаж технологического оборудования на водозаборе – 1 штука; строительство сетей электроснабжения КЛ – 0,4 кВ от щита учета БЗУМ ТП-14 – 1 штука.

Реализация Государственной программы позволила улучшить как качество подаваемой потребителям питьевой воды, так и техническое состояние систем питьевого водоснабжения. Применение при прокладке водопровода полимерных труб с использованием современных технологий и материалов позволило повысить надежность сетей и снизить потери при транспортировке. Кроме этого, установка устройств частотного регулирования на насосных станциях, водонапорных башнях и артезианских скважинах позволяет сэкономить электрическую энергию при подъеме и транспортировке питьевой воды потребителям, в результате чего снижаются эксплуатационные затраты на ремонт и обслуживание сетей водоснабжения.



Приложение к отчету "Об исполнении  
Государственной программы "Строительство, ремонт  
и реконструкция питьевого водоснабжения сел и  
поселков Приднестровской Молдавской Республики  
на 2011 - 2015 годы" за 2014 год

Отчет об исполнении Государственной программы "Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков  
Приднестровской Молдавской Республики на 2011 - 2015 годы" за 2014 год

№ п/п	Наименование населенного пункта	Утверждено на 2014 год (лимиты финансирования)	Фактическое исполнение работ	% фактического исполнения	Фактическое финансирование	% фактического финансирования утвержденных лимитов
1	2	3	4	5	6	7
Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск						
1.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	248 021	0	0	248 021	100
1.2.	Ремонтно-строительные работы	210 000	0	0	0	0
1.3.	Итого по г. Днестровск	458 021	0	0	248 021	0
Государственная администрация г. Бендеры						
1.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	2 895 959	0	0	2 895 959	100
1.2.	Ремонтно-строительные работы	520 000	31 628	6	0	0
1.3.	Итого по с. Гиска	3 415 959	31 628	1	2 895 959	85
2.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	1 356 548	0	0	1 356 548	0
2.2.	Ремонтно-строительные работы	880 000	481 229	55	0	0
2.3.	Итого по с. Протягайловка	2 236 548	481 229	22	1 356 548	61
	Итого по г. Бендеры	5 652 507	512 857	9	4 252 507	75
Государственная администрация Дубоссарского района и г. Дубоссары						
1.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	340 496	0	0	340 496	100
1.2.	Итого по с. Цыбулевка	340 496	0	0	340 496	100
2.1.	Ремонтно-строительные работы	320 000	249 414	78	0	0
2.2.	Итого по с. Ново-Комиссаровка	320 000	249 414	78	0	0
3.1.	Ремонтно-строительные работы	80 000	79 088	99	0	0
3.2.	Итого по с. Койково	80 000	79 088	99	0	0
4.1.	Ремонтно-строительные работы	110 000	103 986	95	0	0
4.2.	Итого по с. Гармацкое	110 000	103 986	95	0	0
5.1.	Ремонтно-строительные работы	295 000	0	0	0	0
5.2.	Итого по с. Гояны	295 000	0	0	0	0
6.1.	Ремонтно-строительные работы	295 000	293 998	100	0	0
6.2.	Итого по с. Красный Виноградарь	295 000	293 998	100	0	0
7.1.	Ремонтно-строительные работы	54 756	0	0	0	0
7.2.	Итого по с. Новая Александровка	54 756	0	0	0	0
8.1.	Ремонтно-строительные работы	91 903	0	0	0	0
8.2.	Итого по с. Новая Кошница	91 903	0	0	0	0
	Итого по Дубоссарскому району	1 587 155	726 486	46	340 496	21
Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополь						
1.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	196 472	0	0	196 472	100
1.2.	Итого по с. Виноградное	196 472	0	0	196 472	100
2.1.	Ремонтно-строительные работы	136 085	63 026	46	0	0
2.2.	Итого по с. Гыртоп	136 085	63 026	46	0	0
3.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	415 697	0	0	415 697	100
3.2.	Ремонтно-строительные работы	170 000	0	0	0	0
3.3.	Итого по с. Спя	585 697	0	0	415 697	71
4.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	286 466	0	0	286 466	100
4.2.	Ремонтно-строительные работы	95 000	0	0	0	0
4.3.	Итого по с. Бутор	381 466	0	0	286 466	75



№ п/п	Наименование населенного пункта	Утверждено на 2014 год (лимиты финансирования)	Фактическое исполнение работ	% фактического исполнения	Фактическое финансирование	% фактического финансирования утвержденных лимитов
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	220 503	0	0	170 000	77
5.2.	Итого по с. Бычок, с. Ново-Владимировка	220 503	0	0	170 000	77
6.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	100 025	0	0	100 025	100
6.2.	Ремонтно-строительные работы	95 000	0	0	0	0
6.3.	Итого по с. Красногорка	195 025	0	0	100 025	77
7.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	397 434	0	0	76 232	19
7.2.	Ремонтно-строительные работы	539 955	353 267	65	0	0
7.3.	Итого по с. Малаешты	937 389	353 267	38	76 232	8
8.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	542 599	0	0	100 000	18
8.2.	Ремонтно-строительные работы	380 000	213 617	56	0	0
8.3.	Итого по с. Тея, с. Токмазя	922 599	213 617	56	100 000	11
9.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	421 329	0	0	0	0
9.2.	Ремонтно-строительные работы	95 000	0	0	0	0
9.3.	Итого по п. Карманово	516 329	0	0	0	0
10.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	216 969	0	0	216 969	100
10.2.	Ремонтно-строительные работы	48 937	42 139	86	0	0
10.3.	Итого по с. Красная Горка	265 906	42 139	16	216 969	82
11.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	167 846	0	0	0	0
11.2.	Ремонтно-строительные работы	252 491	151 228	60	0	0
11.3.	Итого по с. Колосово	420 337	151 228	60	0	0
12.1.	Ремонтно-строительные работы	85 000	80 118	94	0	0
12.3.	Итого по с. Ташлык	85 000	80 118	94	0	0
13.1.	Ремонтно-строительные работы	115 000	115 000	100	0	0
13.2.	Итого по с. Глиное	115 000	115 000	100	0	0
14.1.	Ремонтно-строительные работы	164 049	8 577	5	0	0
14.2.	Итого по с. Делакеу	164 049	8 577	5	0	0
15.1.	Ремонтно-строительные работы	84 201	80 758	96	0	0
15.2.	Итого по с. Черница	84 201	80 758	96	0	0
	Итого по Григориопольскому району	5 226 058	1 107 730	21	1 561 861	30
Государственная администрация Каменского района и г. Каменка						
1.1.	а) проектные работы	80 000	0	0	0	0
1.2.	б) строительно-монтажные работы	800 000	0	0	0	0
1.3.	Итого по с. Катериновка	880 000	0	0	0	0
2.1.	Ремонтно-строительные работы	120 000	108 882	91	0	0
2.2.	Итого по с. Кузьмин	120 000	108 882	91	0	0
3.1.	Ремонтно-строительные работы	9 895	5 784	58	0	0
3.2.	Итого по с. Подойма	9 895	5 784	58	0	0
4.1.	Ремонтно-строительные работы	69 294	0	0	0	0
4.2.	Итого по с. Севериновка	69 294	0	0	0	0
	Итого по Каменскому району	1 079 189	114 666	11	0	0
Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбница						
1.1.	Ремонтно-строительные работы	106 030			0	0
1.2.	Итого по с. Красненькое	106 030			0	0
2.1.	Ремонтно-строительные работы	600 000	166 063	28	0	0
2.2.	Итого по с. Жура	600 000	166 063	28	0	0
3.1.	Ремонтно-строительные работы	607 000	0	0	0	0
3.2.	Итого по с. Мокра	607 000	0	0	0	0
4.1.	Ремонтно-строительные работы	150 000	0	0	0	0
4.2.	Итого по с. Советское	150 000	0	0	0	0
5.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	27 857	0	0	27 857	100
5.2.	Итого по с. Бутучаны	27 857	0	0	27 857	100



№ п/п	Наименование населенного пункта	Утверждено на 2014 год (лимиты финансирования)	Фактическое исполнение работ	% фактического исполнения	Фактическое финансирование	% фактического финансирования утвержденных лимитов
1	2	3	4	5	6	7
6.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	241 502	0	0	241 502	100
6.2.	Итого по с. Попенки	241 502	0	0	241 502	100
7.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	533 382	0	0	533 382	100
7.2.	Итого по с. Ержово	533 382	0	0	533 382	100
8.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	523 555	0	0	523 555	100
8.2.	Ремонтно-строительные работы	550 000	0	0	0	0
8.3.	Итого по с. Строенцы	1 073 555	0	0	523 555	49
9.1.	Ремонтно-строительные работы	398 489	0	0	398 489	100
9.2.	Итого по с. Плоть	398 489	0	0	398 489	100
	Итого по Рыбницкому району	3 737 815	166 063	4	1 724 785	46
Государственная администрация Слободзейского района г. Слободзея						
1.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	546 015	0	0	0	0
1.2.	Ремонтно-строительные работы	230 000	0	0	0	0
1.3.	Итого по п. Первомайск	776 015	0	0	0	0
2.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	66 281	0	0	0	0
2.2.	Итого по п. Красное	66 281	0	0	0	0
3.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	785 316	0	0	0	0
3.2.	Ремонтно-строительные работы	220 000	0	0	0	0
3.3.	Итого по с. Ближний Хутор	1 005 316	0	0	0	0
4.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	451 200	0	0	0	0
4.2.	Ремонтно-строительные работы	220 000	0	0	0	0
4.3.	Итого по с. Владимировка	671 200	0	0	0	0
5.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	476 459	0	0	0	0
5.2.	Итого по с. Глиное	476 459	0	0	0	0
6.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	443 190	0	0	190 955	43
6.2.	Итого по с. Карагаш	443 190	0	0	190 955	43
7.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	347 545	0	0	0	0
7.2.	Ремонтно-строительные работы	280 000	0	0	0	0
7.3.	Итого по с. Кицканы	627 545	0	0	0	0
8.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	346 828	0	0	0	0
8.2.	Ремонтно-строительные работы	110 000	0	0	0	0
8.3.	Итого по с. Незавертайловка	456 828	0	0	0	0
9.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	672 011	0	0	0	0
9.2.	Ремонтно-строительные работы	470 000	400 824	85	0	0
9.3.	Итого по с. Парканы	1 142 011	400 824	35	0	0
10.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	260 307	0	0	0	0
10.2.	Ремонтно-строительные работы	170 000	0	0	0	0
10.3.	Итого по с. Сукля	430 307	0	0	0	0
11.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	695 346	0	0	0	0
11.2.	Ремонтно-строительные работы	220 000	0	0	0	0
11.3.	Итого по с. Терновка	915 346	0	0	0	0
12.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	424 429	0	0	0	0
12.2.	Итого по с. Фрунзе	424 429	0	0	0	0



№ п/п	Наименование населенного пункта	Утверждено на 2014 год (лимиты финансирования)	Фактическое исполнение работ	% фактического исполнения	Фактическое финансирование	% фактического финансирования утвержденных лимитов
1	2	3	4	5	6	7
13.1.	В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году	211 450	0	0	0	0
13.2.	Ремонтно-строительные работы	80 000	0	0	0	0
13.3.	Итого по с. Чобручи	291 450	0	0	0	0
	Итого по Слободзейскому району	7 726 377	400 824	5	190 955	2
	Итого по республике	25 467 122	3 028 626	12	8 318 625	33

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики  
«О направлении отчета об исполнении Государственной программы «Строительство,  
ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков  
Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» за 2014 год»

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 15 апреля 2011 года № 24-3-V утверждена Государственная программа «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» (далее - Государственная программа). Финансирование Государственной программы предусмотрено за счет средств республиканского бюджета в сумме 234 946 831 руб.

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2013 года № 287-3-V «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (САЗ 13-51,1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2014 года № 57-ЗИ-V (САЗ 14-8); от 13 марта 2014 года № 67-ЗИ-V (САЗ 14-11); от 28 марта 2014 года № 75-ЗИД-V (САЗ 14-13); от 1 апреля 2014 года № 77-ЗИ-V (САЗ 14-14); от 30 апреля 2014 года № 94-ЗИД-V (САЗ 14-18); от 25 июня 2014 года № 119-ЗИД-V (САЗ 14-26); от 14 июля 2014 года № 139-ЗИ-V (САЗ 14-29); от 16 июля 2014 года № 142-ЗИД-V (САЗ 14-29); от 24 октября 2014 года № 159-ЗИД-V (САЗ 14-43); от 19 ноября 2014 года № 183-ЗИД-V (САЗ 14-47), 30 декабря 2014 года № 222-ЗИД-V (САЗ 15-1), разработано и утверждено Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики 30 января 2014 года № 30 «Об утверждении сметы расходов на финансирование Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» на 2014 год» (САЗ 14-5).

В целях своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, согласно Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 2014 года № 144 «Об установлении порядка реализации Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики 2011-2015 годы» САЗ (14-21) Министерство регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики наделено полномочиями Распорядителя кредита и Заказчика для дальнейшего заключения договоров на выполнение программных мероприятий, на производство строительных и ремонтных работ со специализированным предприятием ГУП «Водоснабжение и водоотведение» - Генеральным подрядчиком без проведения тендера.

В 2014 году на финансирование Государственной программы были предусмотрены средства в сумме 25 467 122 руб., из них 15 257 526 – кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году, профинансировано - 8 318 625 руб. ПМР (погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2013 году), выполнено на сумму 3 028 626 руб., а именно:

- по государственной администрации г. Бендеры:
  - с. Гиска - восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Ленина;
  - с. Протягайловка - прокладка водопроводных сетей d 160 мм по ул. Мунтяна - 950 м, произведена засыпка трассы, выполнена врезка в существующую сеть;
- по государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары:
  - с. Ново-Комиссаровка - прокладка водопроводных сетей d 63 мм - 1616 м, d 50 мм - 100м, d 40 мм - 507м, d 25 мм - 100м по ул. Первомайской, d 40 мм - 293 м по ул. Лесной, d 63 - 707 м, d 32 мм - 70 м по ул. Горького, d 32 мм - 430м по ул. Виноградной;



с. Койково - капитальный ремонт водопроводных сетей d 63 мм – 155 м, d 25 мм – 12 м по ул.Школьной, d 32 мм - 126 м, d 25 мм - 24 м по ул. Солнечной, d 32 мм - 162 м по п. Школьному;

с. Гармацкое - прокладка водопроводных сетей d 63 мм - 478м по ул. 1Мая, d 63 мм - 280 м по ул. Колхозной, d 40 мм - 100 м, d 25 мм - 71 м по п. Степному.

с. Красный Виноградарь - прокладка водопроводных сетей d 90 мм - 1 111м по полю; выполнение проектных работ по электроснабжению артезианской скважины;

- по государственной администрации Григориопольского района и г. Григориополя:

с. Гыртоп - строительство павильонов артезианской скважины, монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием, электроснабжение артезианской скважины;

с. Малаешты -

1. Изготовление водонапорной башни и распределительной камеры;

2. Прокладка водопроводной сети d 40-50 мм - 489м по ул. Энгельса, ул. Кирова, ул. Докучаева, ул. Луначарского, ул. Чапаева, ул. Строителей, п. Кирова;

3. Монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием;

4. Электроснабжение и автоматизация артезианской скважины;

5. Испытания и измерения электрооборудования электроснабжения (ПНР ТП);

с. Тея, Токмазея -

1. Электрощитовая, электромонтажные работы артезианской скважины;

2. Строительство ВЛ-10кВ Кл - 0,4кВ, трансформаторная подстанция 10/0,4кВ типа КТП.

с. Красная Горка - прокладка водопроводной сети d 63 мм - 50м по ул. Щорса;

с. Колосово -

1. Строительство павильонов артезианской скважины;

2. Монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием;

3. Электроснабжение артезианской скважины (испытание и измерения электрооборудования ПНР);

с. Ташлык - капитальный ремонт водопроводных сетей d 50 мм – 600 м, d 40 мм – 60 м по ул. Антонова, d 40 мм - 340 м по ул. Джаркибаева;

с. Глиное - прокладка водопроводных сетей d 110 - 707 м в две нитки, прокопано 300 м;

с. Делакеу - прокладка водопроводных сетей d 63 - 8 м;

с. Черница - строительство павильонов артезианской скважины. Монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием;

- по государственной администрации Каменского района и г. Каменка:

с. Кузьмин - прокладка водопроводных сетей d 63мм - 750 м, выполнены земляные работы (траншея - 750 м), выполнена обратная засыпка траншеи, установлен железобетонный колодец d 1,5м;

с. Подойма - строительство сетей электроснабжения КЛ-0,4от щита учета БЗУМ ТП-14 до модуля щита автоматики скважины (ЩАС);

- по государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбница:

с. Жура - строительство водонапорной башни V - 15м3;

- по государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея


с. Парканы - прокладка водопроводных сетей d 110 мм - 1 100 м по ул. К. Маркса, ул. Суворова.

Всего по Государственной программе выполнено: проложено сетей водоснабжения - 7 317 метров; реконструировано сетей водоснабжения – 5 265 метров; осуществлен капитальный ремонт одной артезианской скважины; построено 3 павильона артезианских скважин; приобретены и смонтированы 2 водонапорные башни; монтаж здания для

управления насосным и энергетическим оборудованием электроснабжения и автоматизации артезианской скважины – 1 шт.; строительно-монтажные работы и монтаж технологического оборудования на водозаборе – 1 шт.; строительство сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВт от щита учета БЗУМ ТП-14 – 1 шт.

Реализация Государственной Программы позволила улучшить как качество подаваемой потребителям питьевой воды, так и техническое состояние систем питьевого водоснабжения. Применение при прокладке водопровода полимерных труб с использованием современных технологий и материалов позволило повысить надежность сетей и снизить потери при транспортировке. Кроме этого, установка устройств частотного регулирования на насосных станциях, водонапорных башнях и артезианских скважинах позволяет сэкономить электрическую энергию при подъеме и транспортировке питьевой воды потребителям, в результате чего снижаются эксплуатационные затраты на ремонт и обслуживание сетей водоснабжения.

Заместитель Председателя Правительства  
Приднестровской Молдавской Республики  
по вопросам регионального развития,  
транспорта и связи –  
министр регионального развития,  
транспорта и связи  
Приднестровской Молдавской Республики



В.И. Власов